

**Ա. ՏԵՂԵԱՅ ԴԻՒՅՆԵՐ****Ա. ՑԱՐՈՒԹԻՒՆ**

Օգոստոսի 20ին, Երևանիմ ժամանեցին Ա. Ցարութեան Տանարի նորոգորեան հսկող զիստուր նարտառապետն՝ Պր. Եղուարդ Խորինեան և Քրովլո, սրով կը համեմին Փափկեն, քննելու համար կատարուող աշխատանքները եւ պատրաստու համար նորոգորեանեար յաջորդ մասը: Քննելի եթ կատարուած աշխատանքները, մասնացէ - ճարտարապետները պատրաստեցին յառաջիկային կատարուելիք գուծերու յառակացիձերը: Այս ասրին, Պր. Ե. Խորինեան Պատրիարքանեա ներկայացուց նետեւեալ տեղեկացիրը:

**ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ ԵՐԵՔ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆՑ  
Ա. ՑԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱԺԱՐԻ ՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ**

Տեղեկացիր ընդհանուր գործերուն, կատարուած Յ Յուլիս 1961 բուօնանեն մինչև  
19 Օգոստոս 1962:

Յ Յուլիս 1960ին ստորագրուեցաւ համաձայնագիր մը երուսաղէմի Ա. Ցարութեան Տաճարի իրաւատէր երեք համայնքներու մասնագէտներուն կողմէ, որոնք են՝  
Բրոֆ. Օրլանոս, Օրթոտոքս Յունաց համայնքին կողմէ,  
Պր. Ժան Թրուվրլո, Լատին համայնքին կողմէ,  
Պր. Եդուարդ Խեթինեան, Հայ համայնքին կողմէ:

Յետ վաւերացման վերոյիշեալ համաձայնագրերուն՝ իրաւատէր համայնքներու կողմէ, նոյն տարուան ընթացքին, երեք մասնագէտներու պատրաստած յատակագիծները եւ նախահաշիւները ընդունած ըլլալով, սկսուեցան հետեւեալ աշխատանքները:

Առաջին մաս

1. — Հիմերու քննութեան համար պեղումներ.
2. — Ամրացում հիմերու եւ ստորեկրեայ պատերու.
3. — Հնագիտական խուզարկումներ.
4. — Խուզարկում թիւզանդական եւ այլ զրհորներու.
5. — Ելշեալ զրհորներու չորացում եւ ամրացում.
6. — Չուրերու պարզում:

Ակիզր գործերու՝ Յ Յուլիս 1961,  
Վերջ մասնակի գործերու՝ Յ Յուլիս 1962:

Երկրորդ մաս

1. — Ծեփերու վերացում հարաւային թեւի պատերէն եւ կամարներէն.
2. — Վերացում հարաւային թեւի տանիքի քարային ծածքին.
3. — Քանդում հարաւային թեւի յաւեկեալ պատերուն.
4. — Զետեղում փայտանեցուկներու՝ յիշեալ կամարին ներքեւ.
5. — Հայոց վերնատան եկեղեցին պատերու ծեփի վերացում.
6. — Պեղում եւ քննութիւն երեցած շինուածքներուն:

Ակիզր գործերու՝ Յ Յուլիս 1962,

Այսօրուան տեղեկագիր՝ 19 Օգոստոս 1962:

Հարաւային թեւի նորոգութիւնները պիտի տեւեն մօտաւորապէս երկու տարի:



Ա. Աւուրեան Տաճարի հայոց բաժնին մեջ՝ Մռայաւորաց Մեղանի  
արեւմտեան պատը, ուր վեցուած ծեփեռուն աւկէն յայտնուեցան  
զոյգ սիւներ եւ խաշարեր:

1958ի Սեպտեմբերին եւ Հոկտեմբերին, լաստակերտ մը կառուցուեցաւ հարաւային թեւին մէջ, սկսելու համար երկրորդ մասի աշխատանքը:

Մինեւ օրս կատարուած ծախսեր.

1958ին՝ 4,200 Տինար, որուն մէկ երրորդը վճարեց իւրաքանչիւր համայնք.

Յոյն Յրթոտոք Պատրիարքարան՝ 1,400

Լատին համայնք 1,400

Հայոց Պատրիարքարան 1,400

Ա. Մաս. — 3 Ծուլիս 1961էն 9 Ծուլիս 1962,

Վճարման արտօնագրեր թիւ 1-51.

Իւրաքանչիւր համայնքի բաժին՝

Յունաց Պատրիարքարան 1,762,785

Լատինաց Միարանութիւն 1,610,610

Հայոց Պատրիարքարան 1,705,273

Բ. Մաս. — 9 Ծուլիս 1962էն 19 Օգոստ. 1962

Իւրաքանչիւր համայնքի բաժին՝

Յունաց Պատրիարքարան 324,165

Լատինաց Միարանութիւն 324,165

Հայոց Պատրիարքարան 239,470

Վերոյիշեալ գումարներուն վրայ պէտք է աւելցնել Ֆրանսացի վարպետին ծախսերը, վճարուած երեք համայնքներուն կողմէ:

Պր. Հանրի Տէշանի ծախսերը կը վճարուին Փարիզի «Գելան» ընկերութեան միջոցաւ եւ Ս. Տեղեաց պահպանութեան ծեռքով, Փարիզ, 27 թիւ Սարիթ:

Ամսավճարներու հաշիւ, ներառեալ ընկերային ապահովագրութիւնները.

Յունիս 152 տինար

Յուլիս 152 տինար

Գումար 304 տինար

Պր. Հանրի Տէշանի նանապարհածախս.

Ֆր. Ֆրանս 219,000, որ կը համապատասխանէ 158.700 տինարի, որը գումարը

կը բարձրացնէ 462,700 տինարի:

Իւրաքանչիւր համայնքի բաժին՝

Յունաց Պատրիարքարան 154,233

Լատինաց Միարանութիւն 154,233

Հայոց Պատրիարքարան 154,233

Ըսդհանուր գումար մինչեւ այսօր՝ եղած ծախսերուն՝ 10.ծ29 տինար 168 ֆիլս:

Իւրաքանչիւր համայնքի կողմէ վճարուած գումարներ.

Յունաց Պատրիարքարան 3,641,188

Լատինաց Միարանութիւն 3,689,006

Հայոց Պատրիարքարան 3,498,976

Վերոյիշեալ գումարները վճարուեցան համայնքներուն անունով մասնագիտական գրասենեակի կողմէ ներկայացնեած հաշուեցոյցերու հիման վրայ, իբրև գործերուն հսկող:

Այս հաշիւներէն դուրս կը մնան.

1. — Մասնագէտ ճարտարապետներու թոշակի, ճամբորգութեան եւ այլ ծախսեր,

2. — Հասարակաց մասնագիտական գրասենեակին մէջ աշխատող ճարտարապետներու թոշակներ:

Հաստատուած Հասարակաց Մասնագիտական Գրասենեակին կողմէ:

Երրուսաղէմ, 22 Օգոստոս 1962

Յունաց Պատրիարքարանի ներկայացնեցիչ՝ ճարտարապետ Գօլաս.

Լատինաց Գրւաթութիւն ներկայացնեցիչ՝ ճարտարապետ Գուանոն.

Հայոց Պատրիարքարանի ներկայացնեցիչ՝ ճարտարապետ Տիրան: